

Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекты) за 3-ий квартал 2022года
 ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА"
 Вид деятельности: транспортировка товарного газа по магистральным трубопроводам

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) без НДС, тыс.тенге		Собственные средства без НДС, тыс.тенге			Заемные средства без НДС, тыс.тенге		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причина отклонения	план	факт	план	факт	план	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	шт														
1	Закуп и установка задвижки ДУ-80, Ру 160 на входе АГРС КУУГ-1 (на входе-основная и байпасная линии)	шт	2	0	446,5	0	446,5	0	446,50							
2	Закуп и установка шарового крана ДУ-80, Ру 100 на входе (под фланец) АГРС КУУГ-1 после расходомеров (основная и байпасная линии)	шт	1	0	437,5	0	437,5	0	437,50							
3	Закуп и установка шарового крана ДУ-80, Ру 160 (под приварку) в блоке переключения АГРС	шт	1	0	401,8	0	401,8	0	401,80							
Итого			4	0	1285,80	0	1285,80	0	1285,80	0	1285,80	0	1285,80	0	1285,80	0



Первый заместитель генерального директора

С.Н.Браев